



Baustellen-Newsletter Eitorf

Liebe Eltern und Interessierte,

die Baufortschritte in unserer neuen Kindertagesstätte "kitea Eitorf" können sich sehen lassen! Und so enthält diese Newsletterausgabe wieder aktuelle Einblicke.

Seit April konnten einige bauliche Arbeiten in den Innen- und Außenbereichen bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Parallel dazu rückte die technische Gebäudeausstattung in den Fokus: Ende Juni 2026 wurde das Haus an Wasser und Strom angeschlossen. Aktuell wird das Trinkwasser beprobt, bevor wir es ins hausinterne Leitungsnetz lassen. Für den Telefonanschluss steht die Telekom ebenfalls in den Startlöchern, hat das "Hausanschluss-Rennen" jedoch gegen die Stadtwerke verloren.

Die baurechtliche Abnahme ist für Anfang August terminiert. Die Möblierung wird ab Mitte August erfolgen. Wir freuen uns schon auf die Eröffnung!

Ihr möchtet unsere neue Kindertagesstätte kennenlernen? Sendet eure Anfrage an: elternservice.nrw@kitea-kids.de

✓ Was bereits zu sehen ist?

Die Bodenbelagsarbeiten im Innenbereich sind weit fortgeschritten: Im Erdgeschoss sind sie bereits vollständig abgeschlossen, im Obergeschoss zu rund 80 Prozent fertiggestellt.



✓ Das ist nicht alles!

Alle Bäder wurden in einem modernen und freundlichen Design gestaltet und schaffen eine angenehme Wohlfühlatmosphäre für die Kinder. Die Fliesenarbeiten sind abgeschlossen, und die Sanitäranlagen wurden bereits vollständig installiert.

Im Erdgeschoss sind die Arbeiten an der Akustikdecke bereits abgeschlossen. Im Obergeschoss befindet sich die Fertigstellung aktuell in den letzten Zügen. Darüber hinaus wurde die Brandschutztechnik erfolgreich installiert. Sie bildet eine wichtige Grundlage für die Sicherheit und den späteren Betrieb der Einrichtung.



✓ Auch draußen geht es sichtbar voran

Auch im Außenbereich sind die Arbeiten deutlich vorangeschritten: Die Fluchttreppe wurde bereits fertiggestellt, während der Fluchtbalkon derzeit entsteht. Zudem wurde der Fettabscheider versenkt. Die Außenfassade ist nun zu rund 75 Prozent abgeschlossen. Mit den Pflasterarbeiten wurde am 6. Juli begonnen. Darüber hinaus sind die Fundamente für den Fahrrad- und Müllunterstand bereits gegossen; die Einhausung wird in der kommenden Woche montiert.



→ Was als Nächstes folgt?

Die Innenbereiche sind so weit fertiggestellt, dass Küchen und Festeinbauten teilweise bereits im Juli montiert werden.

Mit unserem Baustellen-Newsletter bleibt ihr bis zur Eröffnung bestens informiert. Freut euch schon jetzt auf die nächste Ausgabe mit aktuellen Baustellen-Updates!

Euer kitea-Team